

**Referat Ekstraordinært SU- møte tirsdag 16. juni-20, kl. 08.30.**

Til stede: Prosjektleder Odd-Arne Nilsen, Leder Eiendomsforetaket Rune Aslaksen, Varaordfører Hanne Harila, Lill B. Ananiassen, Linn Hansen, Rune Seim, Marion H. Kjelling, Liisa Lindbäck, Mai-Britt Harila, Sissel Mietinen, Anette Hellesø, Merete Andersen, Sverre Auestad, Suzanne Holmgren, Tord Skardal og Eirin Pleym

**Sak: Informasjon om byggeprosessen av Oppvekstsenteret i Vestre Jakobselv**

Rektor ønsket velkommen.

Prosjektleder Odd-Arne Nilsen fortalte at planlagt ferdigstillelsesdato er pr. nå satt til 2.10.20. Byggeentreprenører ønsker å jobbe i fellesferien for om mulig å kunne bli ferdig før denne datoen, men det avhenger at de tekniske entreprenørene ønsker det samme. Ansvar for slik avklaring ligger hos byggeentreprenøren, og er pr. nå ikke avklart. Dette er status pr. i dag, men avhenger også av at det ikke oppstår nye forhold som kan forrykke den nåværende ferdigstillesesdato, og at alle møbler er på plass til riktig tid. Dette vet vi nok mer sikkert om etter ferien.

Etter ferdigstillelse må bygge herren (Vadsø kommune) montere møbler etc. Hvor lang tid dette vil ta, er ukjent pr. i dag. Dette må planlegges, da kommunen selv skal skaffe til veie en del utstyr.

Utealealene:

Er som kjent ikke med i prosjektmidlene for oppvekstsenteret.

Varaordfører sier at kommunen ikke har midler til dette, da kommunen har godkjent tilleggsbevilgning på 10 millioner til byggingen. Dette må kommunen komme tilbake til nærmere oppstart.

Møtet hevet kl. 0900

Eirin Pleym, referent