

Referat: Styringsgruppemøte 2 – Havneplan for Vadsø kommune

Bystyresalen, 27.september 2018 kl 12:00

Tilstede:

Johnny Aikio, leder
Bernt-Aksel Jensen, nestleder
Eirin Rønbeck
Farid Shariati
Eva Steen Jenssen, prosjektleder

Meldt forfall:

Wenche Pedersen
Sigurd Richardsen
Gro Harila

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte v/ styringsgruppeleder

- Ingen merknader til innkalling
- Til referatet:
Farid: Etterlyste forslaget til endring i punkt tre i prosjektplanen om evaluering.
Adm: Dette er lagt i punkt 5 i prosjektplanen.

2. Gjennomgang av prosess og innspill som har kommet v/ prosjektleder

- Prosjektleder gikk gjennom referatene fra møtet i den eksterne ressursgruppa og siste prosjektgruppemøtet der innspillene ble vurdert og behandlet.
Prosjektplanen og planprogrammet legges inn i kommunens mal.
- Endringer siden sist:
Sammensetningen av prosjektgruppa
Parallele reguleringsplaner gjøres ikke (nye), de blir evt tatt inn som tiltak i havneplanen
- Oppdatering av aktivitetsplan:

Tid	Aktivitet	Merknad
Apr 2018	Første møte i styringsgruppe Gjennomgang av prosjektskisse og prosess, samt mandat	OK
	Første møte i prosjektgruppe Gjennomgang av prosjektskisse, prosess, samt mandat	Utsatt til jun 2018 OK
Mai 2018	Første møte ressursgruppe Innspill til plantema	Utsettes til 28.aug 2018 OK
Jun 2018	Andre møte i prosjektgruppe Bearbeiding av innspill til plantema	Utsettes til 7.sep 2018 OK

	Andre møte i styringsgruppe Godkjenne plantema	Utsettes til sep 2018 OK
Aug 2018	Høring plantema	Utsettes til okt 2018
Sep/okt 2018	Tredje møte prosjektgruppe Begynne med utkast til plan Utredningsarbeid	15. nov 2018
	Når utredningsbehovet er klarlagt, blir det enklere å tidsfastsette resten av prosessen.	
Nov 2018	Andre møte i ressursgruppe Innspill til selve planutkastet	Første halvår 2019
	Folkemøte Innspill til planutkastet	Første halvår 2019
	Tredje møte i prosjektgruppe Utredningsarbeid (evt KU) Bearbeiding av innspill	Første halvår 2019
Q2 2019	Fjerde møte i prosjektgruppe Første utkast til plan (avh av evt KU)	Første halvår 2019
	Tredje møte i styringsgruppe Første utkast til plan (avh av evt KU)	Første halvår 2019
	Høring planutkast	
	Femte møte i prosjektgruppe Bearbeiding av innspill	
	Fjerde møte i styringsgruppe Godkjenning av planutkast til kommunestyre	
Q3/ Q4 2019	Vedtak i kommunestyre	

3. Godkjenning av høringsutkastet til planprogram/ plantema

- Styringsgruppa godkjenner vedlagte høringsutkast som legges ut på 6 ukers høring på kommunens hjemmeside og i papirform på servicekontoret.

4. Orientering underveis

- Prosjektleder sender referater fra prosjektgruppa og ressursgruppa til styringsgruppa underveis i prosessen pr e-post.

Møtet avsluttet kl 12:50.

